

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till  
Landstinget med förslag om utverkande av  
tillägg till extraordinarie anslag för upp-  
förande av ett skolhus för Ålands sjömans-  
skola.

För uppförande av ett skolhus för Ålands sjömansskola har medelst Ålands-  
delegationens beslut den 13 februari 1973 och 12 december 1974 beviljats  
sammanlagt 7.175.640 mark. Besluten har stadfästs av Republikens President  
den 2 juli 1973 och 21 februari 1975.

Uppförandet av ett skolhus för sjömansskolan begynte i oktober 1973. Sko-  
lans ekonomi- och klassrumsdelen slutfördes i december 1974 medan maskin-  
och verkstadsdelen slutsynades i mars 1975. De yttre arbetena blev färdiga  
i december 1975.

De slutliga byggnadskostnaderna stiger enligt byggnadskommitténs för sjö-  
mansskolan slutredovisning till 7.507.357,16 mark vilket överstiger de  
beviljade medlen med 331.717,16 mark eller med 4,6 procent. Den största  
ökningen 128.616,25 mark hänför sig till posten "Arkitekt och konsulter".  
Ändringar och tilläggsarbeten har vidare förorsakat en sammanlagd till-  
läggskostnad om 101.021,92 mark. I bilaga I ingår en jämförelse mellan be-  
viljade medel och verkliga utgifter.

För olika ändrings- och tilläggsarbeten finns särskilda specificerade  
listor såsom grund för framställningen.

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen föreslå  
att Landstinget måtte till Ålandsdele-  
gationen ingå med följande framställning

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

För uppförande av ..... verkliga utgifter.

Med hänvisning till ovanstående får landstinget vördsamt anhålla

att Ålandsdelegationen måtte bevilja  
ett tilläggsanslag om 331.717,16 mark  
till tidigare beviljade extraordinarie  
anslag för uppförande av skolhus för

Ålands sjömansskola.

Mariehamn, den

---

Talman

---

Vicetalman

---

Vicetalman

Bilaga I. Sammanställning av byggnadskostnader för Ålands sjömansskolas skolhus."

Mariehamn, den 19 december 1979.

Landskapsstyrelseledamot

Ingmar Eriksson

Finanschef

Åke Bamberg

Sammanställning av byggnadskostnader för Ålands sjömannsskolas skolhus.

|   | <u>Verkliga<br/>kostnader</u> | <u>Beviljade<br/>medel</u> | <u>Avvikelse</u>    |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Entreprenader:                       |                               |                            |                     |
| Byggnadstekniska arbeten                | 4.325.000,-                   | 4.325.000,-                | -                   |
| VVS-arbeten                             | 950.100,-                     | 950.000,-                  | + 100,-             |
| Eltekniska arbeten                      | 480.000,-                     | 480.000,-                  | -                   |
| 2. Röranläggningar och elinstallationer | 270.000,-                     | 270.000,-                  | -                   |
| 3. Arkitekt och konsulter               | 593.576,25                    | 464.960,-                  | + 128.616,25        |
| 4. Kontrollanter och byggnadskommitté   | 100.016,64                    | 67.400,-                   | + 32.616,64         |
| 5. Yttre arbeten                        | 182.904,-                     | 160.000,-                  | + 22.904,-          |
| 6. Ändringar och tillägg                | 559.301,92                    | 458.280,-                  | + 101.021,92        |
| 7. Övriga kostnader                     | 46.458,35                     | -                          | + 46.458,35         |
|   | <u>7.507.357,16</u>           | <u>7.175.640,-</u>         | <u>+ 331.717,16</u> |