

1978-79 Lt - Ls framst. nr 60- Fu.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 27/1978-79
med anledning av landskapsstyrelsens fram-
ställning till landstinget med förslag om
utverkande av tillägg till extraordinarie
anslagen för uppförande av en laxodlings-
anstalt.

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets
yttrande.


Finansutskottet har i ärendet hört ordföranden i byggnadskommittén för
laxodlingsanstalten, ltm Jan-Erik Lindfors.

Utskottet har i anledning av framställningen intet att erinra och föreslår
att Landstinget måtte till Ålandsdelegatio-
nen ingå med framställning i den av
landskapsstyrelsen föreslagna lydelsen
med anhållan om 3.983.450,53 mark till tidi-
gare beviljade extraordinarie anslag för
uppförande av en laxodlingsanstalt på Åland.

Mariehamn den 31 augusti 1979.

På finansutskottets vägnar:


Knut Mattsson
ordförande


Henrik Gustafsson
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt
ledamöterna Elmer Jansson, Roald Söderlund och Torvald Söderlund.

Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

För uppförande av en laxodlingsanstalt har landskapet Åland medelst beslut av Ålandsdelegationen beviljats följande extraordinarie anslag:

30 maj 1973	1.850.000 mark
13 februari 1975	2.850.000 mark

eller sammanlagt 4.700.000 mark. Den 18 augusti 1977 stadfästes anslagen av Republikens president.

Sedan anslagen stadfästs och villkoren för anslagens utnyttjande fastställts av finansministeriet fortsattes projekteringen av bygget, som startades i juni 1978.

Från tidpunkten för anslagens beviljande och till dess att projektet begynte förverkligas skedde på fiskodlingens område en betydande teknisk utveckling, som förutsatte ändringar i byggnadsplaner och -ritningar. Likaså inträffade under tiden avsevärda allmänna kostnadsstegringar.

Byggandet av laxodlingsanstalten har varit ett arbete inom ett specialområde, där erfarenheter från endast ett fåtal andra liknande byggen stått till buds. Detta har lett till svåra tekniska avgöranden. De slutliga ritningarna till bygget har i enlighet med villkoren för anslagets utnyttjande godkänts av byggnadsstyrelsen. Kostnaderna för bygget har stigit till följande belopp: Byggnadstekniska arbeten:

Entreprenadbelopp	4.547.480,-	
Ändringsarbeten	81.242,22	
Tilläggsarbeten	<u>177.841,16</u>	4.806.563,38

Rörarbeten

Entreprenadbelopp	1.533.000,-	
Pumpustrustning	414.541,72	
Ändringsarbeten	4.102,11	
Tilläggsarbeten	31.425,40	
Övriga kostnader	<u>11.094,17</u>	1.994.163,40

Elarbeten

Entreprenadbelopp	491.635,-	
Reservelkraft	178.864,-	
Ändringsarbeten	4.603,-	
Tilläggsarbeten	65.888,30	
Övriga kostnader	<u>9.284,-</u>	750.274,30

Yttre arbeten		
Förberedelsearbeten	15.359,97	
Extra arbeten	24.729,60	
Övriga yttre arbeten	<u>64.385,-</u>	104.474,57
Inredningar		71.835,25
Odlingsutrustning		550.482,81
Konsult och konstruktionsarbeten		
Byggnadskonsult	93.840,20	
Konstruktör	50.039,-	
VVS-konsult	80.227,24	
El-konsult	33.811,28	
Resor	3.796,81	
Ritningskopior	<u>40.578,77</u>	302.293,30
Administration och övervakning		
Mötesarvoden	18.102,50	
Kontrollanter	53.428,53	
Socialskyddsavgifter	12.513,82	
Resekostnader	4.426,25	
Övriga administrations- kostnader	14.892,32	103.363,42
	<u>Totalt</u>	<u>8.683.450,43</u>

Ändrings- och tilläggsarbetena hänför sig till i huvudsak följande arbeten:

Byggnadstekniska arbeten

- Ändringsarbeten. Ändring av ytterväggarnas utförande från element till kalksandstegel, ändring av placering av pumphus.
- Tilläggsarbeten. Utrustning och installation för uppvärmning av vatten för förbättrande av kläckningsresultat och yngelöverlevnad, extra tryckledning samt mindre kompletteringsarbeten.

Elarbeten

Tilläggsarbetena avser elanslutningsavgifter och kabeldragningar härför samt alarman automatik.


Yttre arbeten


Förberedelsearbetena har bestått av bl.a. pliktning och undersökningar för entreprenader; extra arbeten av bl.a. sprängningskostnader; övriga yttre arbeten av bl.a. vägbyggnad, servitutskostnader och vattenanslutningsavgifter.


Såsom ovan framgår belöper sig kostnaderna för byggandet av laxodlingsanstalten till 8.683.450,43 mark. Då i anslag tidigare beviljats 4.700.000 mark erfordras sålunda ett tilläggsanslag om 3.983.450,43 mark.

Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt anhålla att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett tilläggsanslag om 3.983.450,43 mark till tidigare beviljade extraordinarie anslag för uppförande av en laxodlingsanstalt på Åland.

Mariehamn den 4 september 1979


K.-G. Fagerholm
vicetalman


Nils Dahlman
talman


Olof Jansson
vicetalman.