

L a n d s k a p s n ä m n d e n s framställning
till Ålands landsting med förslag om utverkande av
N:o 16/-29. tillskott till extra ordinarie statsbidraget för
Ålands lyceums om- och tillbyggnad.

Sedan Ålandsdelegationens beslut, varigenom landskapet tilldelats ett extra ordinarie statsbidrag om 3.200.000 mark för Ålands lyceums om- och tillbyggnad, den 14 maj 1927 fastställt av republikens president och sedan hälften av nämnda bidrag under början av 1928 ställt till landskapets förfogande, utbjöds utförandet av om- och tillbyggnaden på entreprenad. Emellertid erhöles intet så lågt anbud att det givna anslaget skulle räckt till ens för själva byggnadens utförande, ännu mindre till ritningar, övervakning av arbetets utförande, inventarier m.m. Detta hade sin grund däri att byggnadsverksamheten under 1926, 1927 och 1928 forcerades i så gott som alla städer och större samhällen, varigenom såväl arbetslöner som materialprisen snabbt stego i höjden. De pris som hade legat till grund för kostnadsberäkningarna voro redan då anslaget 1927 beviljades i avsevärd grad förhöjda och nådde sin kulmen sommaren 1928, då huvuddelen av byggnadsmaterielen anskaffades.

Till de för beräkningarna använda grundprisen å de byggnadsmaterialier, som importeras från fastlandet, kommer avsevärda fraktkostnader, ty partiaffärerna leverera i Åbo och Helsingfors varorna på byggnads-

platsen lika billigt som på kaj för avskeppning, men köparen, i detta fall lyceibygget, får svara för alla transportkostnader från kaj där till byggnadsplatsen här och denna fraktkostnad hade icke medräknats.

Beträffande arbetslönerna kan sägas att de här i förhållande till arbetsskicklighet och -intensitet äro högre än på fastlandet. Denna merkostnad har byggnadskommittén icke kunnat undvika genom import av kvalificerad arbetskraft, emedan arbetare icke komma hit på ett tillfälligt arbete utan att utöver dagspenningen erhålla reseersättning och dagtraktamente, vilket senare ensamt stiger till 30 å 35 mark per dag.

En naturlig följd av dessa omständigheter är att bygget icke kan slutföras med det givna anslaget. Härtill bidrager även i hög grad den omständigheten att en mängd dyrbara men nödvändiga arbeten utförts eller måste utföras, som icke eller blott delvis observerats i kostnadsförslaget. Som sådana kunna nämnas gjutandet av en stor uppsamlingscistern för regnvatten med tillhörande rörledningar från byggnadens stuprännor, beräknad till 55.000:- mark. Denna anläggning är nödvändig, emedan staden saknar vattenledning, och vattenklosetterna för över 200 elever och lärare dra betydande mängder vatten. Körning av den behöfliga vattenmängden skulle bli avsevärt mycket dyrare, ty en enda påfyllning av cisternen på detta sätt skulle kosta ca. 6.000 mark.

Till följd av att staden saknar kloaksystem måste även en reningsstation (septiktank) för avloppsvattnet byggas, vilken stiger till ca. 30.000 mark. ~~Varken planeringen av den utvidgade gårdsplanen i den svårbehandlade terrängen eller uppförandet av stängsel kring densamma upptogs i de ursprungliga kostnadsberäkningarna.~~ Dessa och många andra liknande omständigheter ha bidragit till att kostnaderna för byggets utförande blivit avsevärt större än vad som ursprungligen beräknats.

Enligt den för byggets utförande tillsatta kommitténs beräkningar skulle bl.a. följande anslag behövas för helt eller delvis utförda, men ännu ej betalade samt för ännu icke påbörjade arbeten, nämligen:

Målningsarbete och inläggning av korkmattor	161.000:-
Reningsbrunn för avloppet och regnvattensledningarna	55.000:-
Elektrisk installation	10.000:-
Plåtslageriarbeten	7.000:-
Spiselmurning i skolkök och verkstad	8.000:-
Murning av luftkanalerna på vinden	12.000:-
Rappningsarbete	30.000:-
Sand, makadam och kalk	25.000:-
Golvvirke för gymnastiksalar och verkstad	11.000:-
Övrig byggnadsmateriel	75.000:-

Stängsel kring tomten	25.000:-
Arbetsledning	40.000:-
Försäkringsavgifter	25.000:-
Till oförutsedda utgifter	<u>21.000:-</u>
Summa	505.000:-

Till bestridande av kostnaderna för ovannämnda arbeten återstår endast ett obetydligt belopp i form av räntor å statsbidraget för bygget, tillkommet därigenom att Landskapsnämnden insatt dessa medel på ett skilt konto i bank och gottskrivit statsbidragets konto den sålunda influtna räntan, vilket belopp Landskapsnämnden anser att självfallet bör få disponeras för bygget.

Utöver nämnda räntebelopp skulle således för lyceibyggets fullbordande erfordras i runt tal 500.000 mark. För att bygget emellertid icke måtte bli stående halvfärdigt under den tid framställningen om tillskottsanslag behandlas och statsanslag hinner för ändamålet beviljas, vilket kan taga ett år och mer i anspråk, har Landskapsnämnden tänkt sig att de för byggets fullbordande behövlige medlen i första hand skulle upplånas och lånesumman sedermera täckas med extra ordinarie statsbidraget, när detta erhållits.



Med anledning av vad ovan framhållits får Landskapsnämnden yördsamt anhålla,

att Landstinget hos Ålandsdelegationen måtte ut-

verka ett tillskott om 500.000 mark till extra ordinarie statsbidraget för Ålands lyceums om- och tillbyggnad, ävensom berättiga Landskapsnämnden att såsom lån upptaga högst samma belopp för arbetets fortsättande, intill dess ovannämnda bidrag hinner beviljas; samt att för bygget använda å anslaget influten bankränta.

Mariehamn den 13 november 1929.

På Landskapsnämndens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "O. Arvinkumar", written over a horizontal line.A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Werner Rier", written over a horizontal line.