

№ 34/1964.

Å l a n d s l a n d s k a p s s t y r e l -
s e s framställning till Ålands landsting
med förslag angående utverkande av tillägg till
extraordinarie anslaget för anläggande av fis-
kehamnen i Mariehamn.

Den 1 mars 1963 stadfäste Republikens President Ålandsdelegationens beslut av den 24 januari 1962 angående beviljande åt landskapet Åland av ett extraordinarie statsanslag om 725.458 mark för anläggande av en havsfiskehamn i Mariehamns stad.

Efter det Ålandsdelegationens beslut stadfästes uppdrog Ålands landskapsstyrelse åt Hamntekniska byrån Ab i Helsingfors, att utarbeta de slutliga ritningarna för hamnbygget. I enlighet med punkt 2) i de för utanordnandet av extraordinarie anslaget uppställda villkoren skulle de slutliga ritningarna underställas väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för granskning och godkännande. Med anledning härav kontaktades väg- och vattenbyggnadsstyrelsen redan under utarbetandet av ritningarna. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen krävde därvid att det grundare området i hamnbassängen och ett ca 2.500 m² stort område innanför inre piren skulle muddras till ett djup om 3,60 meter, vilket sammanlagt avsåg ca 8.400 m³ fast massa. Denna muddring hade icke förutsetts i de ursprungliga ritningarna och kostnadskalkylerna.

Sålunda ändrade godkändes ritningarna slutligt av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 12 december 1963.

Sedan byggnadsarbetet vederbörligen utbudits antog landskapsstyrelsen den 19 februari 1964 till entreprenör Byggnadsbyrå Häggblom & Eriksson, Mariehamn, för av byrån avgivet anbud lydande på 805.200 mark.

I entreprenadsumman ingick alla de i projektörens för hamnbygget program upptagna byggnadsarbetena, förutom stenkastning på botten under vågbrytarpiren om ca 400 m² yta. Detta arbete undantogs enligt projektörens direktiv, när det ansågs vara osäkert huruvida havsbotten skulle bära den belastning stenkastningen innebar.

Sedermera konstaterades även att projektören i kostnadskalkylen förbisett erforderliga sprängningsarbeten, omfattande ca 2.400 m³ berg.

Nämnas bör att utom entreprenadsumman givetvis stod de som punkt 2), inlösen av mark, och punkt 7), konstruktörs- och övervakningsarvodet, i den ursprungliga kostnadskalkylen upptagna posterna.

Förenämnda punkt 7) beräknades stiga till 14.000 nya mark med beaktande av att vissa undersöknings-, projekterings- och övervakningsarbeten förutsattes bli utförda av landskapets befattningshavare. På grund av byggnadsarbetets art och storlek har detta icke kunnat genomföras, utan den av landskapsstyrelsen tillsatta byggnadskommissionen har i dessa

-2-

avseenden varit tvungen att anlita utomstående expertis. Det såsom erforderligt kalkylerade beloppet har därför visat sig otillräckligt.

Sedan Hamntekniska Byrån Ab i mars 1961 utförde de till grund för Landstingets framställning till Ålandsdelegationen angående extraordinarie anslag för anläggande av Mariehamns havsfiskehamn liggande kalkylerna har det officiellt fastställda byggnadskostnadsindex (byggarens index) fram till oktober-månad 1964 stigit från 128 till 155.

Med beaktande av ovanstående har byggnadskommittén uppgjort en reviderad kostnadskalkyl med beaktande av de ovannämnda omständigheterna. Vid numreringen av posterna har den ursprungliga kostnadskalkylen legat som grund.

<u>Entreprenadavtalet</u>		805.200
Innefattande		
I <u>Tidigare projekterade arbeten</u>		
1) Kajbyggnader		
3) Vägar och planeringsarbeten		
4) Magasin 60 x 8 meter ca 2.000 m ³		
5) Elanslutning jämte ljuspunkter på hamnområdet		
6) Vattenledning från Mariehamns Västerhamn		
II <u>Tidigare ej kalkylerade</u>		
Muddring 8.400 m ³ à 6:50 mk/m ³		
<u>Extra arbeten utöver entreprenaden</u>		
Sprängning 2.400 m ³ berg	50.000	
Smärre extra och tillägsarbeten, beräknade	<u>20.000</u>	70.000
<u>Indextillägg på entreprenaden</u>		
Utbetalade per oktober 1964	29.196	
Beräknade till 31.12 1964	<u>16.304</u>	45.500
<u>Övriga kostnader utom entreprenaden</u>		
2) Inlösen av 8.000 m ² stort markområde		20.000
7) Konstruktörs- och övervakningsarvodena		
a) avvägningar och bottenundersökningar	4.200	
b) projekterings- och konstruktionsarvoden	1.000	
c) övervakningsarvode	<u>11.800</u>	37.000
<u>Allmänna kostnader</u>		
d) Byggnadskommitténs arvoden och resekostnader samt sekreterararvode	6.250	
e) Utgifter för telefon, kanslimaterial etc.	<u>500</u>	<u>6.750</u>
		984.450

-3-

	Transport	984.450
Beviljat statsbidrag		<u>725.458</u>
Erforderligt tillägg		258.992

Med beaktande av de sedan uppgörandet av den ursprungliga kostnads-kalkylen inträffade kostnadsstegringarna samt tillkomsten av de då oför-utsedda extra och tilläggsarbetena får landskapsstyrelsen föreslå

att Landstinget skulle hos Ålandsdelegationen hemställa om ett 258.992 mark stort tillägg till extraordinarie anslaget för anläggande av en fiskehamn i Mariehamn genom en sålydande framställning

Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting

Efter det Ålandsdelegationen (se framställningen ovan)..... tilläggsarbeten får lands. get värdsamt anhålla

att Ålandsdelegationen måtte anvisa 258.992 mark såsom tillägg till extraordinarie anslaget för anläggande av en fiskehamn i Mariehamn.

Mariehamn, den

1964.

På landstingets vägnar:

talman

vicetalman

vicetalman.

Mariehamn, den 27 november 1964.

På landskapsstyrelsens vägnar:

Lantråd

Hugo Johansson
Hugo Johansson

Landskapskamrer

Henrik Gustafsson
Henrik Gustafsson.