

Å l a n d s l a n d s k a p s s t y -
r e l s e s framställning till Ålands lands-
ting angående extraordinarie statsanslag för
N:o 35/1953. färdigställande av Ålands centralsjukhus och
Ålands centralsanatorium.

Jämlikt av Ålandsdelegationen fattade och av Republikens President
stadfästa beslut har landskapet Åland för uppförande av ett central-
sjukhus jämte ett centralsanatorium, i enlighet med av landskapsmyn-
digheterna antaget samt av medicinalstyrelsen och byggnadsstyrelsen
förordat byggnadsprogram, tillerkänts extraordinarie statsanslag på
inalles 472.635.999:--. Det beviljade anslaget har ställts till land-
skapets förfogande på särskilda av statsrådet fastställda villkor.
Anslaget har beviljats i stöd av beräknade anläggningskostnader på
600.468.190:--. Skillnaden mellan de beräknade anläggningskostnader-
na och extraordinarie anslaget, 127.832.191:--, utgör beräknad andel
för kommunerna.

Den 9 september 1953 förrättades vederbörlig slutsyn av sjukhus-
komplexets andra etapp. Som syneman fungerade byggnadsrådet Selim
Savonius, vilken även representerade byggnadsstyrelsen. Medicinal-
styrelsen var representerad genom medicinalrådet Oskar Edvin Herpola.

Den 19 samma september månad mottog centralsjukhuset de första patienterna.

En sammanfattande redovisning per 17.11.53 för båda etapperna av byggnadsprogrammet ser ut på följande sätt:

Summa extraordinarie statsanslag för I etappen 145.748.582:-

Summan av kommunernas andelar, I etappen 43.715.008:-

Hittills beräknade byggnadskostnader för I etappen 189.463.590:-
=====

Summa extraordinarie statsanslag för II etappen 326.887.417:-

Summan av kommunernas andelar i II etappen 84.117.183:-

Hittills beräknade kostnader för II etappen 411.004.600:-
=====

Summa beräknade kostnader för såväl I som II etappen
pen 600.468.190:-

mk 600.468.190:-
=====

Summa egentliga utgifter per 17.11.53 för I etapp 192.033.035:-

./. influtna räntor 224.247:-

mk 191.808.788:-
=====

Summa egentliga utgifter per 17.11.53 för II etapp 392.668.158:-

./. influtna räntor 263.146:-

mk 392.405.012:-
=====

Summa egentliga utgifter per 17.11.53 för I och II

etappen 584.701.193:-

./. influtna räntor 487.393:-

mk 584.213.800:-
=====

Skillnaden mellan extraordinarie statsanslag

och kommunernas andelar, 600.468.190:-

samt summa egentliga utgifter minus ränteinkomster 584.213.800:-

mk 16.254.390:-
=====

Härav framgår att nettoutgifterna per 17.11.53 understiga kostnads-

beräkningen med 16.254.390:-. Emellertid uppgå enbart de till betal-

ning förfallna men ännu ej likviderade räkningarna till 19.861.009:-

enligt följande:

A E G 918.000:-

Auto Import Co. 6.735:-

Arkitektbyrån 1.423.000:-

Aga-Baltic 12.321:-

L.M. Ericsson A/B 302.450:-

Finska Hiss & Värmelednings A/B 529.106:-

Instrumentarium 5.631.966:-

Kopos O/Y 6.116:-

Kalmers Elektriska	79.261:-
KrenTo A/B	16.250:-
Lisco	23.000:-
Lääkintäsähkö O/Y	645.605:-
Landskapsstyrelsen	20.200:-
Mariehamns Mekaniska Verkstad	608.560:-
Kuljetusliike Nieminen	43.730:-
Ing. Oksanen	417.779:-
Santasalo & Sohlberg O/Y	600.679:-
Stockmann A/B	411.041:-
TE - MA A/B	5.751.773:-
Wulff A/B	69.475:-
Wiklund	7.875:-
Wärtsilä-koncernen	70.945:-
Valtion Hankintakeskus	103.300:-
Ålands Handelsträdgård	1.150.000:-
Ålands Vadd	218.092:-
Mariehamns Handelslag	24.746:-
Ålands Järn	177.499:-
F. Lindholm	<u>591.505:-</u>

mk 19.861.009:-
=====

Lägges härtill 5.544.275:- för redan beställda men ännu icke er-

hållna instrument och inventarier enligt följande:

Röntgenterapiapparat 1.700.000:-

Andra operationssalen samt förlossningsrummets

tillbehör 1.000.000:-

Madrasser 500.000:-

Kylskåp 500.000:-

Kortvågsdiatermiapparat med tillbehör 1.344.275:-

Diverse instrument 500.000:-

mk 5.544.275:-
=====

överskrides kostnadsberäkningen med 9.150.894:-.

Härtill komma kostnader på 13.685.000:- för ännu icke påbörjade

arbeten och ännu icke beställda inventarier, enligt följande av

byggnadskommissionen uppgjorda kalkylförslag:

Sista etappen av planeringen 5.500.000:-

Tennisplan 1.700.000:-

Växthus 3.000.000:-

Bastu 1.000.000:-

Kylanläggning till obduktionsrummet 250.000:-

Vattenterapibassäng för polio- och andra in-

validpatienter 1.000.000:-

Brännugn för avfall 185.000:-

Ventilationsanläggning från sanatoriets sputum-

rum 150.000:-

Inredningsarbete i polikliniken 50.000:-

Komplettering av möbler och inventarier 300.000:-

Högsolslampa 50.000:-

Diverse instrument och arbeten 500.000:-

mk 13.685.000:-
=====

Den största posten i ovannämnda kalkyl, 5.500.000 mark, avser sista etappen av planeringen och är beräknad av Ålands Plantskola, som haft hand om de hittills utförda planeringarna, på följande sätt:

1. Sydvästra hörnet av området söderom läkarbostäderna,
2. Området mellan läkarbostäderna och lasarettet,
3. Området mellan lasarettet och värmecentralen,
4. Området runt personalbostaden,
5. Upprensning av skogen österom stora infartsvägen,
6. Iordningställande av vägar och stigar, samt
7. Inplantering av träd och växter i trädgården samt runt samtliga byggnader.

För detta arbete beräknas åtgå mk 5.500.000:- uppdelat i följande poster i enlighet med ovanstående uppdelning:

1. 700.000:-

2. 1.000.000:-

3. 500.000:-

4. 1.500.000:-

5. 300.000:-

6. 800.000:-

7. 700.000:-

Enligt ovanstående beräkningar skulle kostnadskalkylen på 600.468.190 mark komma att överskridas med 22.835.894 mark. Överskridningen beror i huvudsak på indexjusteringar, extra arbeten och framför allt på för lågt beräknade kostnader för inredning, inventarier och planering.

De per 17.11.53 obetalda räkningarna, utförda arbetena och oeffektuerade beställningarna om sammanlagt 39.090.284:-, har av byggnadskommissionen fördelats på centralsjukhuset och centralsanatoriet enligt följande:

Centralsjukhuset Centralsanatoriet

Influtna men obetalade räkningar 17.365.962:- 2.495.047:-

Beställda icke levererade instru-

ment och inventarier 5.544.275:--

Ännu ej påbörjade arbeten och

Ännu ej beställda instrument och
inventarier 9.833.557:-- 3.851.443:--

mk 32.743.794:-- mk 6.346.490:--
=====

Kommunernas andelar i dessa kostnader ha uträknats sålunda:

Centralsjukhuset: 32.743.794:-- , $\frac{1}{2}$ därav = 16.371.897:-- fördelat på
110 vårdplatser = 148.835:-- per vårdplats. Då på kommunernas andel
ankommer sammanlagt 43 vårdplatser blir deras andel i kostnaderna
6.399.905:--.

Centralsanatoriet: 6.346.490:-- , $\frac{1}{4}$ därav = 1.586.622:-- , vilket
tillkommer kommunerna att erlagga då de innehar samtliga vårdplatser.

I de totala utgifter, som per 17.11.53 återstå, böra kommunerna
sålunda deltaga med 7.986.527:-- och landskapet med 31.103.757:--.

Då, såsom tidigare framhållits, av redan beviljade extraordinarie
statsmedel jämte kommunernas andelar dock finnes en behållning på
16.254.390:-- , böra de föregående beloppen minskas med sistnämnda

16.254.390:-- så att de tillsammans bliva tidigare nämnda 22.835.894:--

varmed kostnadsberäkningen för hela sjukhuskomplexet beräknades bli-
va överskridet. På basen av den för andra byggnadsskedet gjorda

fördelningen våren 1952 skulle 79,5 % av behållningen på

16.254.390:-- kunna anses såsom extraordinarie statsanslag, medan

20,5 % sålunda skulle anses som kommunernas andelar. Enligt samma

fördelningsprocent skulle i extraordinarie statsanslag erfordras

såsom tillskott till tidigare beviljade anslag 18.181.516:-- , medan

från kommunerna i tillägg skulle uppbäras 4.654.378:--.

Jämlikt landskapslagen om centralsjukhus för landskapet Åland,
given den 1.8.1946, § 4 mom. 3, kan kommuner i svag ekonomisk ställ-
ning av landskapsstyrelsen helt eller delvis befrias från erlägg-
ning av landskapsstyrelsen helt eller delvis befrias från erlägg-
det av kommun ankommande andel i anläggningskostnaderna för cen-
tralsjukhuset. På grund härav anser landskapsstyrelsen att Kökar
och Sottunga borde helt befrias, Brändö och Kumlinge till 75 procent
och Lumparland till 50 procent från erläggande av ifrågavarande an-
delar. För att kunna bevilja dessa befrielser skulle i extraordi-
narie statsanslag utöver tidigare nämnda 18.181.516:-- erfordras
ytterligare 7.736.681:-- fördelat enligt följande:

Kökar	100 % av 1.934.170:--	=	1.934.170:--
Sottunga	100 % " - " -	=	1.934.170:--
Brändö	75 % " - " -	=	1.450.628:--
Kumlinge	75 % " - " -	=	1.450.628:--

Lumparland 50 % av 1.934.170:- = 967.085:-

mk 7.736.681:-

=====

På grund härav skulle i extraordinarie statsmedel erfordras
inalles 25.918.197:-.

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår landskapsstyrelsen

att Landstinget måtte hos Ålandsde-

legationen hemställa om ett extraordina-

rie statsanslag till ett belopp av

25.918.197 mark åt landskapet Åland för

färdigställande av Ålands centralsjukhus

och Ålands centralsanatorium.

Mariehamn den 28 november 1953.

På landskapsstyrelsens vägnar:

Lantråd

Viktor Strandfält

Viktor Strandfält

Landskapskamrer

Th. Eriksson

Th. Eriksson