

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING  
till Landstinget med förslag om utver-  
kande av tillägg till extraordinarie  
anslagen för uppförande av en laxod-  
lingsanstalt.

För uppförande av en laxodlingsanstalt har landskapet Åland medelst beslut av Ålandsdelegationen beviljats följande extra-ordinarie anslag:

30 maj 1973	1.850.000 mark
13 februari 1975	2.850.000 mark

eller sammanlagt 4.700.000 mark. Den 18 augusti 1977 stadfästes anslagen av Republikens President.

Sedan anslagen stadfästs och villkoren för anslagens utnyttjande fastställt av finansministeriet fortsattes projekteringen av bygget, som startades i juni 1978.

Från tidpunkten för e.o. anslagens beviljande och till dess att projektet begynte förverkligas skedde på fiskodlingens område en betydande teknisk utveckling, som förutsatte ändringar i byggnadsplaner och -ritningar. Likaså inträffade under tiden avsevärda allmänna kostnadsstegringar.

Byggandet av laxodlingsanstalten har varit ett arbete inom ett specialområde, där erfarenheter från endast ett fåtal andra liknande byggen stått till buds. Detta har lett till svåra tekniska avgöranden. De slutliga ritningarna till bygget har i enlighet med villkoren för anslaget utnyttjande godkänts av byggnadsstyrelsen.

Kostnaderna för bygget har stigit till följande belopp:

Byggnadstekniska arbeten

Entreprenadbelopp	4.547.480,-	
Ändringsarbeten	81.242,22	
Tilläggsarbeten	<u>177.841,16</u>	4.806.563,38

Rörarbeten

Entreprenadbelopp	1.533.000,-	
Pumputrustning	414.541,72	
Ändringsarbeten	4.102,11	
Tilläggsarbeten	31.425,40	
Övriga kostnader	<u>11.094,17</u>	1.994.163,40

Elarbeten

Entreprenadbelopp	491.635,-	
Reservekraft	178.864,-	
Ändringsarbeten	4.603,-	
Tilläggsarbeten	65.888,30	
Övriga kostnader	<u>9.284,-</u>	750.274,30

Yttre arbeten

Förberedelsearbeten	15.359,97	
Extra arbeten	24.729,60	
Övriga yttre arbeten	<u>64.385,-</u>	104.474,57

Inredningar

71.835,25

Odlingsutrustning

550.482,81

Konsult och konstruktionsarbeten

Byggnadskonsult	93.840,20	
Konstruktör	50.039,-	
VVS-konsult	80.227,24	
El-konsult	33.811,28	
Resor	3.796,81	
Ritningskopior	<u>40.578,77</u>	302.293,30

Administration och övervakning

Mötesarvoden	18.102,50	
Kontrollanter	53.428,53	
Socialskyddsavgifter	12.513,82	
Resekostnader	4.426,25	
Övriga administrations- kostnader	<u>14.892,32</u>	103.363,42

Totalt

8.683.450,43

Ändrings- och tilläggsarbetena hänför sig till i huvudsak följande arbeten:

Byggnadstekniska arbeten

- Ändringsarbeten. Ändring av ytterväggarnas utförande från element till kalksandstegel, ändring av placering av pumphus.
- Tilläggsarbeten. Utrustning och installation för uppvärmning av vatten för förbättrande av kläckningsresultat och yngelöverlevnad, extra tryckledning samt mindre kompletteringsarbeten.

Elarbeten

Tilläggsarbetena avser elanslutningsavgifter och kabeldragningar härför samt alarmautomatik.

Yttre arbeten

Förberedelsearbetena har bestått av bl.a. pliktning och undersökningar för entreprenader; extra arbeten av bl.a. sprängningskostnader; övriga yttre arbeten av bl.a. vägbyggnad, servitutskostnader och vattenanslutningsavgifter.

Såsom ovan framgår belöper sig kostnaderna för byggandet av laxodlingsanstalten till 8.683.450,43 mark. Då i anslag tidigare beviljats 4.700.000 mark erfordras sålunda ett tilläggsanslag om 3.983.450,43 mark.

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen föreslå att Landstinget måtte till Ålandsdelegationen ingå med följande framställning:

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands Landsting.

För uppförande ..... ett tilläggsanslag om 3.983.450,43 mark.

Med hänvisning till ovanstående får Ålands Landsting vördsamt anhålla

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett tilläggsanslag om 3.983.450,43 mark till tidigare beviljade extraordi-

narie anslag för uppförande av en  
laxodlingsanstalt på Åland.

Mariehamn, den 1979.

På landstingets vägnar:


\_\_\_\_\_  
Talman

\_\_\_\_\_  
Vicetalman


\_\_\_\_\_  
Vicetalman"

Mariehamn, den 28 augusti 1979.

L a n t r å d

  
Folke Woivalin

Finanschef

  
Åke Bamberg